入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	財務省十条宿舎16号棟修繕工事（2期）
工　事　場　所	東京都北区十条台2－4
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	十条宿舎16号棟改修
工　事　期　間	令和4年6月15日～令和5年2月28日
変更後の工事期間	令和4年6月15日～令和5年3月31日
契約の相手方及び住所	東海建設株式会社 東京都中央区日本橋本石町4－2－17
法　人　番　号	6010001066686
契約変更年月日	令和5年2月6日
契　約　金　額	164,450,000円（内消費税及び地方消費税　14,950,000円）
変　更　金　額	2,420,000円（内消費税及び地方消費税　220,000円）
変更後の契約金額	166,870,000円（内消費税及び地方消費税　15,170,000円）
変更契約理由	外壁の施工数量調査の結果、施工数量に増減が生じたため、改修内容を変更。 現場解体した結果、床スラブの状況が劣化していたため、躯体改修内容を変更。