入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	財務省本庁舎第3受変電設備整備
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関3－1－1
工　事　種　別	電気・機械器具設置工事
工　事　概　要	受変電設備整備
工　事　期　間	令和4年9月16日～令和5年3月31日
変更後の工事期間	①令和4年9月16日～令和5年5月31日
変更後の工事期間	②令和4年9月16日～令和5年6月19日
契約の相手方及び住所	高野電気工業株式会社 東京都葛飾区奥戸6－11－2
法　人　番　号	1011801002760
契約変更年月日	①令和5年4月3日
契約変更年月日	②令和5年5月24日
契　約　金　額	152,900,000円（内消費税及び地方消費税　13,900,000円）
変更契約理由	①受変電設備に必要な機器に納期遅延が生じたため。 ②課・局要望により停電作業予定日に変更が生じたため。