入札及び契約の内容に関する事項について（変更契約）

工　事　名	財務省本庁舎熱源棟外壁ほか修繕工事
工　事　場　所	東京都千代田区霞が関3－1－1
工　事　種　別	建築一式工事
工　事　概　要	熱源棟外壁修繕工事等
工　事　期　間	令和4年10月11日～令和5年3月31日
契約の相手方及び住所	株式会社エーファイブ 東京都墨田区本所3－14－7
法　人　番　号	3010601042247
契約変更年月日	令和5年2月21日
契　約　金　額	29,535,000円（内消費税及び地方消費税　2,685,000円）
変　更　金　額	5,830,000円（内消費税及び地方消費税　530,000円）
変更後の契約金額	35,365,000円（内消費税及び地方消費税　3,215,000円）
変更契約理由	外壁の施工数量調査の結果、施工数量に増減が生じたため、外壁改修内容を変更。 現場解体をした結果、コンクリートブロック壁の状況が劣化していたため、躯体改修内容を変更。